



PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LACERDA

RUA 16 DE JULHO - CENTRO, NOVA LACERDA-MT

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA VEÍCULOS E REFORMA DA PLATAFORMA DE EMBARQUE DE PACIENTES DO PRONTO
LOCAL: RUA 16 DE JULHO, BAIRRO CENTRO - NOVA LACERDA/MT

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESC. DO SERVIÇOS	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	TOTAL	%
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.253,67	30,00	3.004,90	40,00	2.253,67	30,00	7.512,24	7,79
SERVIÇOS INICIAIS	3.622,02	80,00	905,50	20,00	-	-	4.527,52	4,69
ALVENARIA	-	-	703,49	30,00	1.641,48	70,00	2.344,97	2,43
ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO/PISOS	2.963,54	40,00	2.222,66	30,00	2.222,66	30,00	7.408,86	7,68
ESTRUTURAS METÁLICAS (PILARES, TESOURAS, COBERTURA E FECHAMENTO)	26.380,00	40,00	26.380,00	40,00	13.190,00	20,00	65.949,99	68,38
DEMOLIÇÃO (ENTRADA/SAÍDA DE AMBULÂNCIA)	-	-	190,57	50,00	190,57	50,00	381,14	0,40
ESTRUTURA, CONCRETOS E TELHAM ENTO	-	-	-	-	7.562,28	100,00	7.562,28	7,84
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	755,34	100,00	755,34	0,78
VALOR TOTAL	35.219,23	36,52	33.407,12	34,64	27.816,00	28,84	96.442,34	100,00
VALOR ACUMULADO	35.219,23	36,52	68.626,34	71,16	96.442,34	100,00	96.442,34	100,00

Sidney Dias de Jesus
Engenheiro Civil
CREA-MT 032126